

武威市天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目 (2018-2020年)竣工环境保护验收验收组验收意见

2021年4月8日,天祝藏族自治县水利建设管理站在天祝县组织召开了武威市天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目(2018-2020年)竣工环境保护验收会议,验收组由建设单位(天祝藏族自治县水利建设管理站)、验收调查单位(甘肃方健环保科技咨询有限公司)及3名专家(名单附后)组成。

验收组听取了建设单位对该工程的环保“三同时”执行情况的介绍,验收调查单位对项目环境保护验收调查情况的进行了汇报,验收组成员对工程环境保护“三同时”执行情况进行了现场检查,审阅了有关技术文件,经认真讨论研究,形成以下验收意见:

一、工程建设基本情况

(1)项目名称:武威市天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目(2018-2020年);

(2)建设性质:新建;

(3)建设单位:天祝藏族自治县水利建设管理站。

(4)建设内容:天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目(2018-2020年)由12个单项工程组成,项目涉及全县10个乡镇、43个行政村(其中:12个贫困村9个深度贫困村)、139个自然村,共计解决8384户、3.7402万人的

水量不足、水源保证率不高、饮水不稳定等问题，具体实施范围为：抓喜秀龙乡（永丰村、南泥沟村）；打柴沟镇（安门村、金强驿村、上、下河东村、庙儿沟村、多隆村、深沟村、大庄村、打柴沟村、铁腰村、安家河村）；哈溪镇（友爱村）；大红沟乡（红沟寺村）；炭山岭镇（关朵村）；华藏寺镇（岔口驿村、华藏寺村、阳洼台村、阳山村、南山村、周家窑村、栗家庄村、黄草移民新农村、野雉沟村、韭菜沟村、红民村、红大新农村、中庄村）；石门镇（岔岔洼村、马营坡村、宽沟村、石板湾村、火烧城村）。赛什斯镇（野狐川村、上古城村）；松山镇（松山村、藏民村）；旦马乡（细水村）。

建设过程及环保审批情况：天祝藏族自治县水利建设管理站于2018年12月委托江苏新清源环保有限公司并完成了《武威市天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目（2018-2020年）环境影响报告表》的编制工作，武威市生态环境局天祝分局于2019年4月对项目环境影响报告表进行了评审，并于2019年5月9日给出环境影响评价报告表批复（武环天发〔2019〕82号），同意项目建设。

投资情况：项目工程总投资 6064.35 万元，其中环保投资 421.02 万元，占项目总投资的 6.94%。

验收范围：本次验收范围原则上与武威市天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目（2018-2020年）环评及批

复一致。

二、工程变动情况

项目无工程变更内容。

三、环境保护设施建设情况

1、施工期

(1) 废气：工程施工期开挖土石方、裸露地面采取覆盖措施，大风天气下禁止土方开挖作业，对渣土、物料等运输车辆采取全覆盖或密闭方式，施工机械及时清洗，工程施工期未发生扬尘投诉问题。

(2) 废水：施工期生产废水主要为一次性管道试压废水，用于周边绿化或泼洒抑尘。本项目施工期间，施工人员为附近居民，不设食堂及宿舍，施工人员如厕依托移民点居民现有旱厕，故不存在施工营地生活污水排放，对周围环境影响较小。

(3) 固废：生活垃圾定点收集后，集中送往当地垃圾填埋场卫生填埋。

(4) 噪声：选用低噪声设备，定期维护，加强施工管理。

2、运营期

废水：运营期水厂设置化粪池，水厂员工产生的生活污水经化粪池处理后委托拉运至附近生活污水厂进行处理。

固废：项目运营期水厂内的生活垃圾集中收集后运往垃

圾填埋场处置，清水池产生的污泥干化后综合利用。

噪声：运营期水厂新增计量泵、搅拌机运转噪声约80-85dB(A)，均安置在相应的设备房内，经墙壁建筑的隔声，加上距离衰减后，不会对周围声环境产生影响。

生态恢复：工程施工营地租用周边农户院落，施工完成后对临时构筑物进行了清理；管线沿线施工完成后全部进行了平整和生态植被恢复，植被已达到施工前水平。

四、验收结论

经验收小组综合评议，同意通过武威市天祝县脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目（2018-2020年）竣工环境保护验收。

验收单位（公章）：天祝藏族自治县水利建设管理站

2021年4月13日

